

**Акт № 11**  
**плановой выездной проверки (далее – контрольное мероприятие)**  
**муниципального казенного учреждения культуры**  
**«Централизованная библиотечная система»**  
**Сормовского района города Нижнего Новгорода**  
**(сокращенное наименование – МКУК ЦБС Сормовского района)**  
**(далее – объект контроля)**

город Нижний Новгород

13.02.2025

Контрольное мероприятие проведено на основании приказа начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2024 № 305 «О назначении плановой выездной проверки», статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235, плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода на 2025год.

Тема контрольного мероприятия: проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности.

Проверяемый период: с 01 января 2023 года по текущий период 2025 года.

Контрольное мероприятие проведено проверочной группой сотрудников контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода в составе:

- консультанта отдела финансового контроля в сфере ремонта и строительства Слюсарев В.С. – руководитель группы;
- консультанта отдела финансового контроля в сфере ремонта и строительства Мохова А.Н.

При проведении контрольного мероприятия проведены:

- контрольные действия выборочным методом по изучению предоставленных МКУК ЦБС Сормовского района документов, а также данных с официального сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru), путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяснениям должностных лиц объектов контроля.

- контрольные действия выборочным методом по документальному изучению проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту в филиалах МКУК ЦБС Сормовского района, а также контрольные действия по количественному подсчёту объёмов фактически выполненных работ путем проведения контрольных обмеров на предмет их соответствия условиям договоров.

Указанные контрольные действия проведены в срок с 13.01.2025 по 13.02.2025 Слюсаревым В.С., с 13.01.2025 по 13.02.2025 Моховым А.Н.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 24 рабочих дня с 13.01.2025 по 13.02.2025.

**Общие сведения об объекте контроля:**

Полное наименование объекта контроля: муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Сормовского района.

Сокращенное наименование объекта контроля: МКУК ЦБС Сормовского района.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5263033090.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1025204415400.

Код организации в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса: 22305880.

Наименование государственного (муниципального) органа, в ведении которого находится объект контроля: департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода. Юридический адрес (местонахождение): 603005, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15а, телефон (831) 435-69-50, электронная почта: [depkult@admgor.nnov.ru](mailto:depkult@admgor.nnov.ru).

Сведения об учредителях: департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода.

Перечень и реквизиты всех действовавших в проверяемом периоде счетов в кредитных организациях, включая депозитные, а также лицевых счетов в органах Федерального казначейства (включая счета, закрытые на момент проведения контрольного мероприятия, но действовавшие в проверяемом периоде):

Таблица № 1 – Лицевые счета Учреждения.

Наименование банка	Номер счета	Тип счета, назначение	Дата открытия
Волго-Вятское ГУ Банка России/УФК по Нижегородской области	02020560670	Для учета операций по исполнению расходов бюджета города Нижнего Новгорода	16.01.2012
	05020560670	Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение	14.04.2017
	04323058800	Счёт администратора доходов бюджета	25.01.2012

ФИО и должности лиц объекта контроля, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемом периоде:

в период с 01.01.2023 по 11.01.2023.

право первой подписи:

- Застело Зинаида Михайловна - Директор (распоряжение о назначении от 26.04.2000–№ 1368-р);

- Перцунина Наталья Владимировна - руководитель Сормовского филиала МБУ «МЦБ МУГ» (приказ о назначении от 01.09.2021 № 160-к).

право второй подписи:

- Мельничкина Татьяна Алексеевна - заместитель руководителя – главный бухгалтер (приказ о переводе от 12.04.2022 №209-к);

- Афонина Ольга Николаевна - заместитель главного бухгалтера филиала (приказ о назначении от 23.03.2021 № 55-к);

- Аулова Рамиля Алимжановна - заместитель главного бухгалтера филиала (приказ о назначении от 12.04.2022 № 208-к).

в период с 12.01.2023 по 06.04.2023

право первой подписи:

- Застело Зинаида Михайловна - Директор;

- Перцунина Наталья Владимировна - руководитель Сормовского филиала МБУ «МЦБ МУГ».

- Афонина Ольга Николаевна - заместитель главного бухгалтера филиала;

- Самойлова Вера Геннадиевна - начальник отдела (приказ о переводе от 01.02.2022 №21-к).

право второй подписи:

- Мельничкина Татьяна Алексеевна - заместитель руководителя - главный бухгалтер;

- Аулова Рамиля Алимжановна - заместитель главного бухгалтера филиала;

- Дятлова Ирина Вениаминовна - начальник отдела (приказ о переводе от 01.04.2022 № 192-к).

в период с 07.04.2023 по 13.01.2025

право первой подписи  
 - Застело Зинаида Михайловна - Директор  
 - Перцунина Наталья Владимировна - руководитель Сормовского филиала МБУ «МЦБ МУГ»

- Афонина Ольга Николаевна - заместитель главного бухгалтера филиала;  
 - Самойлова Вера Геннадиевна - начальник отдела (приказ о переводе от 01.02.2022 №21-к).

право второй подписи:  
 - Мельничкина Татьяна Алексеевна - заместитель руководителя – главный бухгалтер;  
 - Аулова Рамиля Алимжановна - заместитель главного бухгалтера филиала;  
 - Лобашова Светлана Валентиновна - начальник отдела (приказ о переводе от 01.02.2023 № 22-к).

Копии: выписки из реестра, распоряжения о назначении № 1368-р от 26.04.2000, справок об открытии лицевых счетов. Справка о праве подписи в приложении 1.

**Настоящим контрольным мероприятием установлено:**

**1. Правомерность осуществления расходов на проведение работ по текущему и капитальному ремонту и отражение их в бюджетном учёте и бюджетной отчётности (выборочным методом).**

1.1. Финансирование обеспечения деятельности Учреждения осуществляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и Нижегородской области по утвержденной директором Департамента культуры бюджетной Смете расходов.

Бюджетная смета (с учетом изменений) на 2023 финансовый год и плановый период 2024 и 2025 годов утверждена директором департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 29.12.2023 в сумме 77 826 596,35 руб., в том числе выделены ассигнования на капитальный ремонт на общую сумму 828 898,56 руб. в том числе по кодам классификации расходов бюджетов (далее – коды БК):

- 056.08.01.04П0142590.243.1.1.101.201:225.319 – 99 340,51 руб.,
- 056.08.01.04П0142590.243.1.1.702.201:225.319 – 729 558,05 руб.,

Бюджетная смета (с учетом изменений) на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов утверждена директором департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 28.12.2024 в сумме 138 832 854,32 руб., в том числе выделены ассигнования на капитальный ремонт на общую сумму 33 759 665,93 руб. в том числе по кодам классификации расходов бюджетов (далее – коды БК):

- 056.08.01.04П0142590.243.1.1.101.292:225.319 – 605 442, 58 руб.
- 056.08.01.04П01S0660.243.1.1.101.292:225.319 – 8 288 555,84 руб.,
- 056.08.01.04П01S0660.243.2.1.290.292:225.319 – 24 865 667,51 руб.,

Бюджетной сметой на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов, утверждённой директором департамента культуры администрации города Нижнего Новгорода 28.12.2024 в сумме 97 705 483,55 руб., ассигнования на капитальный и текущий ремонт не выделены.

Копии бюджетных смет на 2023, 2024, 2025 годы в приложении 2.

В рамках выделенных ассигнований в проверяемом периоде Учреждением заключено 6 муниципальных контрактов и 2 договора на проведение капитального ремонта и строительного надзора в филиалах МКУК ЦБС Сормовского района по адресам: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д. 28а и г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д. 39 на общую сумму 30 199 121,51 руб.

Согласно актам о приемке выполненных работ в 2023 году и 2024 году Учреждением приняты и оплачены работы на общую сумму 30 199 121,51 руб.

Оплата за выполненные работы производилась за счет ассигнований на 2024 год в пределах, доведенных на эти цели лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов

финансирования расходов в безналичном порядке. Авансирование не предусмотрено.

Таблица № 2- Сведения о заключенных муниципальных контрактах, договорах и их исполнении.

п/п	Контракты, договора		Исполнение контрактов, договоров		Неустойки, пени, штрафы	
	Дата, №, сумма руб., подрядчик	Предмет договора, контракта	Акты о приемке выполненных работ, дата, №, сумма в руб.	Платежные поручения, №, дата, сумма руб.	начислено руб.	погашено руб.
1	2	3	4	5	6	7
<b>2023 год</b>						
1	Муниципальный контракт от 12.09.2023 № 0132300007523 001181 (доп. соглашение от 15.11.2023 № 1 729 558,05) ИП Столяров Ф.С.	Капитальный ремонт входной группы филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. Планетная, д. 39	от 01.11.2023 №1 729 558,05	от 27.11.2023 № 706 729 558,05	0,00	0,00
2	Договор от 26.09.2023 № 11 30 000,00 ООО «СТРОЙАРТЕЛЬ-НН»	Стройконтроль за работами по капитальному ремонту входной группы филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. Планетная, д. 39	от 20.11.2023 б/н 30 000,00	от 27.11.2023 № 708 30 000,00	0,00	0,00
3	Муниципальный контракт от 12.09.2023 № 9 99 340,51 ООО «Скорпион-С»	Капитальный ремонт кровли филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. Культуры, д. 111	от 26.09.2023 №1 99 340,51	от 26.09.2023 № 563 99 340,51	0,00	0,00
<b>Итого в 2023 году</b>				<b>858 898,56</b>		
<b>2024 год</b>						
4	Муниципальный контракт №0132300007524 000061 от 01.03.2024 (соглашение о расторжении №1 от 28.12.2024) 28 294 780,37 ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ»	Капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. В. Иванова, д. 28а	от 19.06.2024 № 1 630 918,74, от 19.06.2024 № 2 359 932,37, от 19.06.2024 № 3 108 512,09 от 12.08.2024 № 4 1 524 552,25, от 12.08.2024 № 5 943 061,10, от 12.08.2024 № 6 391 590,08, от 12.08.2024 № 7 2 959 957,05 от 12.08.2024 № 8 377 798,82	от 21.06.2024 № 360 274 840,80, от 27.06.2024 № 361 824 522,40 от 16.08.2024 № 487 1 549 239,83, от 26.08.2024 № 488 4 647 719,47	1 078 013,01	0,00

п/п	Контракты, договора		Исполнение контрактов, договоров		Неустойки, пени, штрафы	
	Дата, №, сумма руб., подрядчик	Предмет договора, контракта	Акты о приемке выполненных работ, дата, №, сумма в руб.	Платежные поручения, №, дата, сумма руб.	начислено руб.	погашено руб.
1	2	3	4	5	6	7
			от 25.09.2024 № 9 84 837,66, от 25.09.2024 № 10 210 364,65, от 25.09.2024 № 11 447 840,02, от 25.09.2024 № 12 200 077,33, от 25.09.2024 № 13 2 279 308,87, от 25.09.2024 № 14 39 755,09	от 27.09.2024 № 568 815 545,91, от 08.10.2024 № 569 2 446 637,71		
			от 18.10.2024 № 15 172 830,02, от 18.10.2024 № 16 57 098,16, от 18.10.2024 № 17 111 554,22, от 18.10.2024 № 18 956 270,46, от 18.10.2024 № 19 256 569,90	от 23.10.2024 № 635 388 580,69, от 02.11.2024 № 656 1 165 742,07		
			от 07.11.2024 № 20 548 351,88, от 07.11.2024 № 21 50 944,65, от 07.11.2024 № 22 60 926,59, от 07.11.2024 № 23 520 664,49, от 07.11.2024 № 24 808 113,33, от 07.11.2024 № 25 592 495,92, от 07.11.2024 № 26 4 251,22	от 11.11.2024 № 679 646437,02, от 20.11.2024 № 701 1 939 311,06		
			от 25.11.2024	от 26.11.2024		

п/п	Контракты, договора		Исполнение контрактов, договоров		Неустойки, пени, штрафы	
	Дата, №, сумма руб., подрядчик	Предмет договора, контракта	Акты о приемке выполненных работ, дата, №, сумма в руб.	Платежные поручения, №, дата, сумма руб.	начислено руб.	погашено руб.
1	2	3	4	5	6	7
			№ 27 2 412 676,07, от 25.11.2024 № 28 3 204,54	№ 715 603 970,15, от 05.12.2024 № 744 1 811 910,46		
			от 26.11.2024 № 29 551 128,78, от 26.11.2024 № 30 319 780,59, от 26.11.2024 № 31 1 792 246,75	от 28.11.2024 № 718 665 789,03, от 05.12.2024 № 745 1 997 367,09		
			от 19.12.2024 № 32 95 930,81, от 19.12.2024 № 33 314 013,97, от 19.12.2024 № 34 7 802,81, от 19.12.2024 № 35 65 162,87, от 19.12.2024 № 36 496 286,00, от 19.12.2024 № 37 4 334 704,35, от 19.12.2024 № 38 99 208,85, от 19.12.2024 № 39 646 227,32, от 19.12.2024 № 40 107 153,64, от 19.12.2024 № 41 807 355,67, от 19.12.2024 № 42 171,89, от 19.12.2024 № 43 122 118,60, от 19.12.2024 № 44 229 472,86	от 20.12.2024 № 789 1 831 402,41, от 27.12.2024 № 813 5 494 207,23		
			от 23.12.2024 № 45	от 24.12.2024 № 802		

п/п	Контракты, договора		Исполнение контрактов, договоров		Неустойки, пени, штрафы	
	Дата, №, сумма руб., подрядчик	Предмет договора, контракта	Акты о приемке выполненных работ, дата, №, сумма в руб.	Платежные поручения, №, дата, сумма руб.	начислено руб.	погашено руб.
1	2	3	4	5	6	7
			3 529,91, от 23.12.2024 № 46 5 895,19, от 23.12.2024 № 47 2 753,99, от 23.12.2024 № 48 819 932,36, от 23.12.2024 № 49 260 773,59, от 23.12.2024 № 50 31 836,58, от 23.12.2024 № 51 13 586,47, от 23.12.2024 № 52 53 248,95	297 889,26, от 28.12.2024 № 816 893 667,78		
5	Договор от 01.03.2024 № СК-03/24 440 000,00 ООО «СТРОЙАРТЕЛЬ-НН»	Стройконтроль за работами по капитальному ремонту в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. В. Иванова, д. 28а	от 24.10.2024 б/н 115 510,06, от 23.12.2024 б/н 324 489,94	от 25.10.2024 № 809943 115 510,06, от 24.12.2024 № 803 324 489,94	0,00	0,00
6	Муниципальный контракт от 29.10.2024 № 23 (дополнительное соглашение №1 от 06.11.2024) 202 058,88 ИП Ломакин Ю.Ф.	Капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. В. Иванова, д. 28 (устройство металлокаркаса лестничного марша)	от 06.11.2024 № 1 202 058,88	от 15.11.2024 № 672 202 058,88	0,00	0,00
7	Муниципальный контракт от 06.11.2024 № 27 112 844,72 ООО СК «Фрактал»	Капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. В. Иванова, д. 28 (отделочные работы по металлокаркасу лестничного марша)	от 10.12.2024 № 1 112 844,72	от 25.12.2024 № 841095 112 844,72	0,00	0,00
8	Муниципальный контракт от 06.11.2024 № 47 290 538,98 руб. ООО «Скорпион-С»	Капитальный ремонт здания филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. В. Иванова, д. 28 (ремонт входных групп)	от 19.11.2024 № 1 290 538,98	от 22.12.2024 № 820612 290 538,98	0,00	0,00
<b>Итого в 2024 году</b>				<b>29 340 222,95</b>		
<b>Итого за проверяемый период</b>				<b>30 199 121,51</b>		

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка объемов выполненных работ по заключенным Учреждением договорам и контрактам (Учреждение являлось Заказчиком). Для участия в проведении контрольных обмеров объемов выполненных работ Учреждением направлены письма о вызове представителей подрядных организаций: ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», ООО «Скорпион-С», ИП Ломакин Ю.Ф. Контрольные обмеры в рамках проведения контрольного мероприятия осуществлялись в присутствии представителя заказчика – исполняющего обязанности директора Учреждения Ивановой Л.А., представителя организации по строительному контролю, представителей подрядных организаций с применением измерительных инструментов, поверенных в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Копии писем о вызове представителей подрядных организаций в приложении 3.

Таблица № 3 - Результаты проверки объемов выполненных работ по заключенным контрактам и договорам

№ №	Подрядная организация	№, Дата договора, контракта	Сумма договора, контракта руб.	Предмет договора, контракта	Сумма превышения выполненных работ, руб.
<b>2023 год</b>					
1.	ИП Столяров Ф.С.	Муниципальный контракт от 12.09.2023 №013230000752 3001181	729 558,05	Капитальный ремонт входной группы филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. Планетная, д. 39	нет
<b>2024 год</b>					
2.	ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ»	Муниципальный контракт от 01.03.2024 №013230000752 4000061	28 294 780,37	Капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. В. Иванова, д. 28а	1 128 192,74
3.	ИП Ломакин Ю.Ф.	Муниципальный контракт от 29.10.2024 № 23	202 058,88	Капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. В. Иванова, д. 28 (устройство металлокаркаса лестничного марша)	36 761,31
4.	ООО «Скорпион-С»	Муниципальный контракт от 06.11.2024 № 47	290 538,98	Капитальный ремонт здания филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: ул. В. Иванова, д. 28 (ремонт входных групп)	нет
<b>ИТОГО:</b>					<b>1 164 954,05</b>

Проверкой выявлены нарушения по следующим муниципальным контрактам:

1.2. Муниципальный контракт от 01.03.2024 № 0132300007524000061 (далее – Контракт), заключенный с ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 5262295537) на сумму 34 494 672,25 руб. (с учетом соглашения о расторжении от 28.12.2024 сумма Контракта составляет 28 294 780,37 руб.) на капитальный ремонт в здании филиала им. Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Срок выполнения работ – 110 рабочих дней после подписания муниципального контракта (п. 3.1 Контракта).

Дополнительным соглашением от 08.08.2024 № 4 срок выполнения работ по Контракту продлен до 08.09.2024 и составил 131 рабочий день.

На основании п. 9.1, п. 9.7 Контракта Учреждением направлены претензии от 16.10.2024 № 8, от 28.10.2024 № 10, от 08.11.2024 № 11, от 27.11.2024 № 13, от 28.11.2024 № 14, от 24.12.2024 № 17, от 25.12.2024 № 18 об уплате неустойки за просрочку исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом на общую сумму 1 078 013,01 руб., а также письмо от 27.12.2024 № 359 об отказе ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ» в списании пеней и письмо от 09.2025 № 1 с требованием оплатить ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ» неустойку за просрочку исполнения обязательств.

Копии претензий, переписки с подрядной организацией в приложении 4.

Контрольные обмеры в рамках проведения контрольного мероприятия осуществлялись 03.02.2025 выборочным методом с применением измерительного инструмента, поверенного в соответствии с требованиями действующего законодательства, консультантами отдела финансового контроля в сфере ремонта и строительства Слюсаревым В.С. и Моховым А.Н., в присутствии представителя заказчика – исполняющего обязанности директора МКУК ЦБС Сормовского района Ивановой Л.А., представителя ООО «СТРОЙАРТЕЛЬ-НН» - инженера строительного контроля Хафизова А.Р. ( по доверенности от 20.01.2025 без номера), представитель подрядной организации ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», уведомленный должным образом (письма от 15.01.2025 № 12, от 30.01.2025 № 32), для участия в контрольных обмерах и подписания актов контрольных обмеров не явился.

1.2.1 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 19.06.2024 № 1 на сумму 630 918,74 руб. на капитальный ремонт (архитектурно-строительные решения) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 4 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 19.06.2024 № 1

Пункт акта КС-2 который завышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма завышения, руб.
1/16	ГЭСН10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	300 м2	93,060 м2	206,94 м2	256 499,93
2/17	ФСБЦ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	333 м2	103,3 м2	229,7 м2	

В нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статей 711, 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), п.1 ч.1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 21.06.2024 № 360 на сумму 274 840,80 руб., от 27.06.2024 № 361 на сумму 824 522,40 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 19.06.2024 № 1 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 256 499,93 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 64 124,98 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);

- по коду БК 056-0801- 04П01S0660-243-21290292-225319 – 192 374,95 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Копии: акта о приемке выполненных работ от 19.06.2024 № 1, платежных поручений от 21.06.2024 № 360, от 27.06.2024 № 361. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 11, расчет завышения стоимости выполненных работ в приложении 5.

1.2.2 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 12.08.2024 № 4 на сумму 1 524 552,25 руб. на капитальный ремонт (архитектурно-строительные решения) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 5 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 12.08.2024 № 4

Пункт акта КС-2 который завышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма завышения, руб.
1/17	ГЭСН10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	311,9 м2	0 м2	311,9 м2	488 111,66
2/18	ФСБЦ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	346,209 м2	0 м2	346,209 м2	
3/27	ГЭСН10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	81,9 м2	0 м2	81,9 м2	
4/28	ФСБЦ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	90,909 м2	0 м2	90,909 м2	

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 16.08.2024 № 487 на сумму 1 549 239,83 руб., от 26.08.2024 № 488 на сумму 4 647 719,47 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 12.08.2024 № 4 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 488 111,66 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 122 027,92 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 366 083,74 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Копии: акта о приемке выполненных работ от 12.08.2024 № 4, платежных поручений от 16.08.2024 № 487, от 26.08.2024 № 488. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 12, расчет завышения стоимости выполненных работ в приложении 6.

1.2.3 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 13 на сумму 2 279 308,87 руб. на капитальный ремонт (отделочные работы) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 6 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 13

Пункт акта КС-2 который превышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма превышения, руб.
1/1	п.1 ГЭСНр61-01-001-09 Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	200 м2	0 м2	200 м2	45 996,28
2/2	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая	20 кг	0 кг	20 кг	

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 27.09.2024 № 568 на сумму 815 545,91 руб., от 08.10.2024 № 569 на сумму 2 446 637,71 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 13 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 45 996,28 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 11 499,07 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 34 497,21 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Копии: акта о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 13, платежных поручений от 27.09.2024 № 568, от 08.10.2024 № 569. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 1, расчет превышения стоимости выполненных работ в приложении 7.

1.2.4 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 17 на сумму 111 554,22 руб. на капитальный ремонт (архитектурно-строительные решения) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 7 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 17

Пункт акта КС-2 который превышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма превышения, руб.
1/1	ГЭСН10-05-011-02 Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	90 м2	0 м2	90 м2	111 554,22
2/2	ФСБЦ-01.6.01.02-0006 Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм	99,9 м2	0 м2	99,9 м2	

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 23.10.2024 № 635 на сумму 388 580,69 руб., от 02.11.2024 № 656 на сумму 1 165 742,07 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 17 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 111 554,22 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 27 888,55 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 83 665,67 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

1.2.5 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 18 на сумму 956 270,46 руб. на капитальный ремонт (отделочные работы) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 8- Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 18

Пункт акта КС-2 который превышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма превышения, руб.
2/12	ГЭСН11-01-047-02 Устройство покрытий из плит керамогранитных: 60*60 см.	127,12 м2	91,06 м2	36,06 м2	77 664,33
3/13	ФСБЦ-14.4.01.02-0012 Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	25,424 кг	18,21 кг	7,214 м2	
4/14	ФСБЦ-04.3.02.09-1015 Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	1525,44к г	1092,72 кг	432,72 м2	

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 23.10.2024 № 635 на сумму 388 580,69 руб., от 02.11.2024 № 656 на сумму 1 165 742,07 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 18 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 77 664,33 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 19 416,08 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 58 248,25 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

1.2.6 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 19 на сумму 256 569,90 руб. на капитальный ремонт (непредвиденные работы) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 9 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 19

Пункт акта КС-2 который превышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма превышения, руб.
1/1	КА п.2 AC Rinascente Grey 600*600 мм, матовый, толщина 9 мм	62,16 м2	32,88 м2	29,28 м2	70 599,40

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 23.10.2024 № 635 на сумму 388 580,69 руб., от 02.11.2024 № 656 на сумму 1 165 742,07 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 19 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 70 599,40 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 17 649,85 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 52 949,55 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Копии: актов о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 17, № 18, № 19, платежных поручений от 23.10.2024 № 635, от 02.11.2024 № 656. Акты контрольного обмера от 03.02.2025 № 2, № 3, № 14, расчеты завышения стоимости выполненных работ в приложении 8.

1.2.7 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 07.11.2024 № 20 на сумму 548 351,88 руб. на капитальный ремонт (отделочные работы) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 10 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 07.11.2024 № 20

Пункт акта КС-2 который завышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма завышения, руб.
2/10	ФСБЦ-04.3.02.09-1015 Смеси сухие штукатурно-клеевые на цементной основе для наружных и внутренних работ, фракции 1,5 мм	230,3943 75 кг	0 кг	230,3943 75 кг	7 693,04

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 11.11.2024 № 679 на сумму 646 437,02 руб., от 20.11.2024 № 701 на сумму 1 939 311,06 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 07.11.2024 № 20 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 7 693,04 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 1 923,26 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 5 769,78 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

1.2.8 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 07.11.2024 № 21 на сумму 50 944,65 руб. на капитальный ремонт (водоснабжение и водоотведение) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 11 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 07.11.2024 № 21

Пункт акта КС-2 который завышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма завышения, руб.
2/9	ФСБЦ-18.1.10.10-0052 Смеситель для мойки и умывальника, однорукоятный, раздельный, настенный, излив с развальцованным носиком, вынос излива 200-130 мм, диаметр излива 18 мм.	4 комп.	0 комп.	4 комп.	7 391,54

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 11.11.2024 № 679 на

сумму 646 437,02 руб., от 20.11.2024 № 701 на сумму 1 939 311,06 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 07.11.2024 № 21 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 7 391,54 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 1 847,89 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);
- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 5 543,65 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Копии: актов о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 20, № 21, платежных поручений от 11.11.2024 № 679, от 20.11.2024 № 701. Акты контрольного обмера от 03.02.2025 № 4, №17, расчеты завышения стоимости выполненных работ в приложении 9.

1.2.9 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 26.11.2024 № 30 на сумму 319 780,59 руб. на капитальный ремонт (отделочные работы) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 12 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 26.11.2024 № 30

Пункт акта КС-2 который завышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма завышения, руб.
2/2	ТЦ_01.6.04.03_50_7722753969_01.10.2024_02_3.2 Плинтус потолочный из пенополистирола ширина 120 мм, толщина 70 мм.	74,095 м	46,69 м	27,405 м	15 102,48

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 28.11.2024 № 718 на сумму 665 789,03 руб., от 05.12.2024 № 745 на сумму 1 997 367,09 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 26.11.2024 № 30 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 15 102,48 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 3 775,62 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);
- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 11 326,86 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Копии: акта о приемке выполненных работ от 26.11.2024 № 30, платежных поручений от 28.11.2024 № 718, от 05.12.2024 № 745. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 6, расчет завышения стоимости выполненных работ в приложении 10.

1.2.10 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 19.12.2024 № 35 на сумму 65 162,87 руб. на капитальный ремонт (водоснабжение и водоотведение) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 13 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 19.12.2024 № 35

Пункт акта КС-2 который завышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма завышения, руб.
7/11	ФСБЦ-11.2.04.06-0071 Подстолье под мойку размером 500х600 мм из ЛДСП, размеры 600х820х560мм. вынос излива 200-130 мм, диаметр излива 18 мм.	1 шт.	0 шт.	1 шт.	1 626,22

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 20.12.2024 № 789 на сумму 1 831 402,41 руб., от 27.12.2024 № 813 на сумму 5 494 207,23 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 19.12.2024 № 35 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 1 626,22 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 406,56 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);
- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 1 219,66 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

1.2.11 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 19.12.2024 № 44 на сумму 229 472,86 руб. на капитальный ремонт (устройство дверных проемов) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 14 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 19.12.2024 № 44

Пункт акта КС-2 который завышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма завышения, руб.
2/7	ФСБЦ-01.7.04.09-0012 Петля накладная с цинковым покрытием	18 шт.	12 шт.	6 шт.	579,59

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 20.12.2024 № 789 на сумму 1 831 402,41 руб., от 27.12.2024 № 813 на сумму 5 494 207,23 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 19.12.2024 № 44 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 579,59 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 144,90 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);
- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 434,69 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Копии: актов о приемке выполненных работ от 19.12.2024 № 35, № 44, платежных поручений от 20.12.2024 № 789, от 27.12.2024 № 813. Акты контрольного обмера от 03.02.2025 № 18, №27, расчеты завышения стоимости выполненных работ в приложении 11.

1.2.12 Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 23.12.2024 № 48 на сумму 819 932,36 руб. на капитальный ремонт (силовое электрооборудование и внутреннее освещение) в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а.

Таблица № 15- Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 23.12.2024 № 48

Пункт акта КС-2 который превышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма превышения, руб.
4/18	КА п.51 Светильник накладной круглый, радиус-250мм.	2 шт.	0 шт.	2 шт.	45 374,05

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 2.9 Контракта, платежными поручениями от 24.12.2024 № 802 на сумму 297 889,26 руб., от 28.12.2024 № 816 на сумму 893 667,78 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 23.12.2024 № 48 по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ», оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 45 374,05 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 11 343,51 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);
- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 34 030,54 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Копии: акта о приемке выполненных работ от 23.12.2024 № 48, платежных поручений от 24.12.2024 № 802, от 28.12.2024 № 816. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 16, расчет превышения стоимости выполненных работ в приложении 12.

Общая сумма превышения по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 составила – 1 128 192,74 руб., в том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 282 048,19 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);
- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 846 144,55 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

1.2.13 Расхождения не установлены по следующим актам о приемке выполненных работ по муниципальному контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061:

- от 26.11.2024 № 29 на сумму 109 723,44 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 5);
- от 19.12.2024 № 38 на сумму 99 208,85 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 7);
- от 19.12.2024 № 39 на сумму 646 227,32 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 8);
- от 23.12.2024 № 49 на сумму 260 773,59 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 9);
- от 23.12.2024 № 50 на сумму 31 836,58 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 10);
- от 12.08.2024 № 7 на сумму 2 959 957,05 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 13);
- от 19.12.2024 № 37 на сумму 4334 704,35 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 15);

- от 07.11.2024 № 22 на сумму 60 926,59 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 19);
- от 19.12.2024 № 40 на сумму 107 153,64 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 20);
- от 25.11.2024 № 27 на сумму 2 412 676,07 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 21);
- от 19.12.2024 № 43 на сумму 122 118,60 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 22);
- от 07.11.2024 № 23 на сумму 520 664,49 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 23);
- от 07.11.2024 № 24 на сумму 808 113,33 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 24);
- от 26.11.2024 № 31 на сумму 1 792 246,75 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 25);
- от 19.12.2024 № 41 на сумму 807 355,67 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 26);
- от 23.12.2024 № 52 на сумму 53 248,95 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 28);
- от 19.12.2024 № 33 на сумму 314 013,97 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 29);
- от 19.12.2024 № 36 на сумму 496 286,00 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 30);
- от 23.12.2024 № 46 на сумму 5 895,19 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 31);
- от 23.12.2024 № 47 на сумму 2 753,99 руб. (акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 32).

Копии: муниципального контракта от 01.03.2024 № 0132300007524000061, соглашения о расторжении от 28.12.2024, локальных сметных расчетов, актов о приемке выполненных работ от 12.08.2024 № 7, от 07.11.2024 № 22, № 23, № 24, от 25.11.2024 № 27, от 26.11.2024 № 29, № 31, от 19.12.2024 № 33, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 43, от 23.12.2024 № 46, № 47, № 49, № 50, № 52, договора по строительному контролю от 01.04.2024 № СК-03/24, актов о приёмке оказанных услуг от 23.12.2024 и 24.10.2024, платёжных поручений от 25.10.2024 № 809943 и от 24.12.2024 № 803. Акты контрольного обмера от 03.02.2025 № 5, № 7, № 8, № 9, № 10, № 13, № 15, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, доверенность от 20.01.2025 на имя Хафизова А.Р. в приложении 13.

1.3 Муниципальный контракт от 29.10.2024 № 23, заключенный с ИП Ломакин Ю.Ф. (ИНН 132303069014) на сумму 218 697,29 руб. (с учетом дополнительного соглашения от 06.11.2024 № 1 сумма муниципального контракта составила 202 058,88 руб.) на капитальный ремонт в здании филиала им. Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а (устройство металлокаркаса лестничного марша с поручнями).

Контрольные обмеры в рамках проведения контрольного мероприятия осуществлялись 04.02.2025 выборочным методом с применением измерительного инструмента, поверенного в соответствии с требованиями действующего законодательства, консультантами отдела финансового контроля в сфере ремонта и строительства Слюсаревым В.С. и Моховым А.Н., в присутствии представителя заказчика – исполняющего обязанности директора МКУК ЦБС Сормовского района Ивановой Л.А., представителя подрядной организации – индивидуального предпринимателя Ломакина Ю.Ф.

Установлено расхождение между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 06.11.2024 № 1 на сумму 202 058,88 руб. на капитальный ремонт в здании филиала им. Ленинского Комсомола

МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а (устройство металлокаркаса лестничного марша с поручнями).

Таблица № 16 - Расхождение объемов по акту о приемке выполненных работ от 06.11.2024 № 1

Пункт акта КС-2 который превышен	Обоснование, вид работ	Кол-во по акту выполненных работ	Кол-во фактическое	Отклонение	Сумма превышения, руб.
1/6	ГЭСН15-01-049-01 Облицовка стен по готовому каркасу шитами-картинами из древесностружечных плит: покрытых эмалями	80 м2	34,4 м2	45,6 м2	36 761,31

В нарушение статьи 72 БК РФ, статей 711, 720, 746 ГК РФ, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 1.3, п. 3.2.2 муниципального контракта от 29.10.2024 № 23, платежным поручением от 15.11.2024 № 672 на сумму 202 058,88 руб., на основании акта о приемке выполненных работ от 06.11.2024 № 1 по муниципальному контракту от 29.10.2024 № 23 на капитальный ремонт в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а (устройство металлокаркаса лестничного марша с поручнями), заключенному с ИП Ломакин Ю.Ф., оплачены фактически невыполненные объемы работ на общую сумму 36 761,31 руб. по коду БК 056-0801-04П0142590-243-11101292-225319.

Копии: муниципального контракта от 29.10.2024 № 23, дополнительного соглашения от 06.11.2024 № 1, локального сметного расчета, акта о приемке выполненных работ от 06.11.2024 № 1, платежного поручения от 15.11.2024 № 672. Акт контрольного обмера от 04.02.2025 № 33, расчет превышения стоимости выполненных работ в приложении 14.

1.4. По выявленным нарушениям по капитальному ремонту исполняющего обязанности директора МКУК ЦБС Сормовского района Ивановой Л.А. представлена объяснительная записка в приложении 15.

1.5. В ходе проверки расхождения не установлены по следующим контрактам:

1.5.1. Муниципальный контракт от 06.11.2024 № 47 на капитальный ремонт (входные группы) в здании филиала им. Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а на сумму 290 538,98 руб., заключенный с подрядной организацией ООО «Скорпион-С» (ИНН 5257191998). Оплата за выполненные работы произведена платежным поручением от 22.11.2024 № 820612 на сумму 290 538,98 руб. по коду БК 056-0801-04П0142590-243-11101292-225319.

Контрольные обмеры в рамках проведения контрольного мероприятия осуществлялись 04.02.2025 выборочным методом с применением измерительного инструмента, поверенного в соответствии с требованиями действующего законодательства, консультантами отдела финансового контроля в сфере ремонта и строительства Слюсаревым В.С. и Моховым А.Н., в присутствии представителя заказчика – исполняющего обязанности директора МКУК ЦБС Сормовского района Ивановой Л.А., представителя ООО «Скорпион-С» – Колчина А.М. (по доверенности без даты и номера).

Расхождений между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 19.11.2024 № 1 на сумму 290 538,98 руб. не установлено.

Копии: акта о приемке выполненных работ от 19.11.2024 № 1, платежного поручения от 22.11.2024 № 820612. Акт контрольного обмера от 04.02.2025 № 34, доверенность без даты и номера в приложении 16.

1.5.2. Муниципальный контракт от 12.09.2023 № 0132300007523001181 на капитальный ремонт входной группы с пандусом филиала им. М.В. Ломоносова МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д.39 на сумму 780 855,79 руб. (с учетом дополнительного соглашения от 15.11.2023 сумма контракта составила 729 558,05 руб.), заключенный с подрядной организацией ИП Столяров Ф.С. (ИНН 524600621074). Оплата за выполненные работы произведена платежным поручением от 27.11.2023 № 706 на сумму 729 558,05 руб. по коду БК 056-0801-04П0142590-243-11702201-225319.

Контрольные обмеры в рамках проведения контрольного мероприятия осуществлялись 04.02.2025 выборочным методом с применением измерительного инструмента, поверенного в соответствии с требованиями действующего законодательства, консультантами отдела финансового контроля в сфере ремонта и строительства Слюсаревым В.С. и Моховым А.Н., в присутствии представителя заказчика – исполняющего обязанности директора МКУК ЦБС Сормовского района Ивановой Л.А.

Расхождений между фактически выполненными объемами работ с объемами работ, указанными в акте о приемке выполненных работ от 01.11.2023 № 1 на сумму 729 558,05 руб. не установлено.

Копии: акта о приемке выполненных работ от 01.11.2023 № 1, платежного поручения от 27.11.2023 № 706, договора по строительному контролю от 26.09.2024 № 11, акта о приёмке оказанных услуг от 20.11.2024, платёжного поручения от 27.11.2024 № 708. Акт контрольного обмера от 04.02.2025 № 35 в приложении 17.

1.6. С 17.02.2021 бюджетное (бухгалтерское) обслуживание финансово-хозяйственной деятельности МКУК ЦБС Сормовского района (Заказчик) осуществлялось Сормовским филиалом муниципального бюджетного учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений города Нижнего Новгорода» по соглашению о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности от 17.02.2021 № 40.

Проверкой правильности отражения в бюджетном учете и бюджетной отчетности операций, связанных с проведением работ по капитальному ремонту за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода и Нижегородской области нарушений не установлено.

Копия соглашения от 17.02.2021 № 40 с дополнительными соглашениями. Оборотно-сальдовые ведомости по счету 302.25 в приложении 18.

## **2. Иные вопросы.**

2.1. В рамках национальных проектов денежные средства с 01 января 2023 года по текущий период 2025 года Учреждению не выделялись.

2.2. Проверок финансово-хозяйственной деятельности и иных контрольных мероприятий с 01 января 2023 года по текущий период 2025 года в МКУК ЦБС Сормовского района не проводилось.

Справки о выделении средств, об отсутствии проверок в приложении 19.

## **Информация о результатах контрольного мероприятия:**

1. Неправомерное использование бюджетных средств в общей сумме **1 164 954,05 руб.**, а именно, в нарушение статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статей 711, 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, п.1 ч.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», п. 1.3, п. 2.9 муниципального контракта от 01.03.2024 № 0132300007524000061, п. 1.3, п. 3.2.2 муниципального контракта от 29.10.2024 № 23 в связи с завышением стоимости выполненных и оплатой фактически не выполненных работ, в том числе:

в 2024 году на сумму **36 761,31 руб.**;

- произведена оплата фактически невыполненных работ по муниципальному контракту от 29.10.2024 № 23 на выполнение работ по капитальному ремонту в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а (устройство металлокаркаса лестничного марша с поручнями), заключенному с ИП Ломакин Ю.Ф., платежным поручением от 15.11.2024 № 672 на сумму 202 058,88 руб. на основании акта о приемке выполненных работ от 06.11.2024 № 1 оплачены фактически невыполненные объемы работ на сумму 36 761,31 руб. по коду БК 056-0801-04П0142590-243-11101292-225319.

в 2024 году на сумму 1 128 192,74 руб.:

- произведена оплата фактически невыполненных работ по контракту от 01.03.2024 № 0132300007524000061 на выполнение работ по капитальному ремонту в здании филиала МКУК ЦБС Сормовского района по адресу: г. Нижний Новгород, ул. В. Иванова, д.28а, заключенному с подрядной организацией ООО «АВАНГАРД СПЕЦСТРОЙ» платежными поручениями от 21.06.2024 № 360, от 27.06.2024 № 361, от 16.08.2024 № 487, от 26.08.2024 № 488, от 27.09.2024 № 568, от 08.10.2024 № 569, от 23.10.2024 № 635, от 02.11.2024 № 656, от 11.11.2024 № 679, от 20.11.2024 № 701, от 28.11.2024 № 718, от 05.12.2024 № 745, от 20.12.2024 № 789, от 27.12.2024 № 813, от 24.12.2024 № 802, от 28.12.2024 № 816 на основании актов о приёмке выполненных работ от 19.06.2024 № 1, от 12.08.2024 № 4, от 25.09.2024 № 13, от 18.10.2024 № 17, № 18, № 19, от 25.09.2024 № 20, № 21, от 26.11.2024 № 30, от 19.12.2024 № 35, № 44, от 23.12.2024 № 48.

Оплата произведена по кодам БК том числе:

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-11101292-225319 – 282 048,19 руб. (средства бюджета города Нижнего Новгорода);

- по коду БК 056-0801-04П01S0660-243-21290292-225319 – 846 144,55 руб. (средства бюджета Нижегородской области).

Объект контроля вправе предоставить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

#### **Приложения:**

1. Копии: выписки из реестра, распоряжение о назначении от 26.04.2000 № 1368-р, справок об открытии лицевых счетов. Справка о праве подписи.
2. Копии бюджетных смет на 2023, 2024, 2025 годы.
3. Копии писем о вызове представителей подрядных организаций.
3. Копии писем о вызове представителей подрядных организаций.
4. Копии претензий, переписки с подрядной организацией.
5. Копии: акта о приемке выполненных работ от 19.06.2024 № 1, платежных поручений от 21.06.2024 № 360, от 27.06.2024 № 361. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 11, расчет завышения стоимости выполненных работ
6. Копии: акта о приемке выполненных работ от 12.08.2024 № 4, платежных поручений от 16.08.2024 № 487, от 26.08.2024 № 488. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 12, расчет завышения стоимости выполненных работ.
7. Копии: акта о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 13, платежных поручений от 27.09.2024 № 568, от 08.10.2024 № 569. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 1, расчет завышения стоимости выполненных работ.
8. Копии: актов о приемке выполненных работ от 18.10.2024 № 17, № 18, № 19, платежных поручений от 23.10.2024 № 635, от 02.11.2024 № 656. Акты контрольного обмера от 03.02.2025 № 2, № 3, № 14, расчеты завышения стоимости выполненных работ.
9. Копии: актов о приемке выполненных работ от 25.09.2024 № 20, № 21, платежных поручений от 11.11.2024 № 679, от 20.11.2024 № 701. Акты контрольного обмера от 03.02.2025 № 4, №17, расчеты завышения стоимости выполненных работ.

10. Копии: акта о приемке выполненных работ от 26.11.2024 № 30, платежных поручений от 28.11.2024 № 718, от 05.12.2024 № 745. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 6, расчет завышения стоимости выполненных работ.

11. Копии: актов о приемке выполненных работ от 19.12.2024 № 35, № 44, платежных поручений от 20.12.2024 № 789, от 27.12.2024 № 813. Акты контрольного обмера от 03.02.2025 № 18, №27, расчеты завышения стоимости выполненных работ.

12. Копии: акта о приемке выполненных работ от 23.12.2024 № 48, платежных поручений от 24.12.2024 № 802, от 28.12.2024 № 816. Акт контрольного обмера от 03.02.2025 № 16, расчет завышения стоимости выполненных работ.

13. Копии: муниципального контракта от 01.03.2024 № 0132300007524000061, соглашения о расторжении от 28.12.2024, локальных сметных расчетов, актов о приемке выполненных работ от 12.08.2024 № 7, от 07.11.2024 № 22, № 23, № 24, от 25.11.2024 № 27, от 26.11.2024 № 29, № 31, от 19.12.2024 № 33, № 36, № 37, № 38, № 39, № 40, № 41, № 43, от 23.12.2024 № 46, № 47, № 49, № 50, № 52, договора по строительному контролю от 01.04.2024 № СК-03/24, актов о приёмке оказанных услуг от 23.12.2024 и 24.10.2024, платёжных поручений от 25.10.2024 № 809943 и от 24.12.2024 № 803. Акты контрольного обмера от 03.02.2025 № 5, №7, № 8, № 9, № 10, № 13, № 15, №19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32, доверенность от 20.01.2025 на имя Хафизова А.Р.

14. Копии: муниципального контракта от 29.10.2024 № 23, дополнительного соглашения от 06.11.2024 № 1, локального сметного расчета, акта о приемке выполненных работ от 06.11.2024 № 1, платежного поручения от 15.11.2024 № 672. Акт контрольного обмера от 04.02.2025 № 33, расчет завышения стоимости выполненных работ.

15. Объяснительная по выявленным нарушениям.

16. Копии: акта о приемке выполненных работ от 19.11.2024 № 1, платежного поручения от 22.11.2024 № 820612. Акт контрольного обмера от 04.02.2025 № 34, доверенность без даты и номера.

17. Копии: акта о приемке выполненных работ от 01.11.2023 № 1, платежного поручения от 27.11.2023 № 706, договора по строительному контролю от 26.09.2024 № 11, акта о приёмке оказанных услуг от 20.11.2024, платёжного поручения от 27.11.2024 № 708. Акт контрольного обмера от 04.02.2025 № 35.

18. Копия соглашения от 17.02.2021 № 40 с дополнительными соглашениями. Оборотно-сальдовые ведомости по счету 302.25.

19. Справка об отсутствии проверок.

Руководитель проверочной группы  
консультант отдела финансового контроля  
в сфере ремонта и строительства контрольно-  
ревизионного управления администрации  
города Нижнего Новгорода



Слюсарев В.С.

«13» февраля 2025 года

Копию акта проверки получил (а)

Зам. дир. по АХЗ М.В. Ивченко И.А.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись)

### Справка о завершении контрольных действий

г. Нижний Новгород

« 13 » февраля 20 25 г.

На основании приказа контрольно-ревизионного управления администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2024 № 305 проводится плановая выездная проверка осуществления расходов на обеспечение выполнения функций казенного учреждения и их отражения в бюджетном учете и отчетности в отношении муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Сормовского района.

(указывается полное наименование объекта контроля, тема проверки (ревизии))

за период: с 01 января 2023 года по текущий период 2025 года.

Контрольные действия по месту нахождения объекта контроля окончены


« 13 » февраля 20 25 года.

Руководитель  
проверочной (ревизионной) группы  
консультант отдела финансового  
контроля в сфере ремонта и  
строительства

(должность)

13.02.2025

(дата)



(подпись)

Слюсарев В.С.

(инициалы и фамилия)

Справку о завершении контрольных действий получил(а):

(указывается должность,

и фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного должностного лица объекта контроля,

получившего документ, дата, подпись)